

PROGRAMA DE TRABAJO		MESES							
R39-LOS VALLES-JAVIERREGAY		1				2			
CAPITULO		1	2	3	4	1	2	3	4
1	TRABJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES	861,46 €							
2	MOV TIERRAS & URBANIZACIÓN	57,59 €							
3	SOLERAS Y CIMENTACIONES	32,26 €							
5	CUBIERTA	114,12 €							
6	ALBAÑILERIA Y FACHADAS	7.688,66 €							
7	ALICATAOS Y REVESTIMIENTOS	2.416,65 €							
8	PAVIMENTOS	1.796,19 €							
9	FALSOS TECHOS	880,44 €							
11	SANITARIOS Y GRIFERÍAS	920,95 €							
12	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD	3.593,06 €							
13	INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y FONTANERIA	2.230,43 €							
14	INST. DE CALEF.,CLIMA. Y VENTILACION	1.285,54 €							
18	MEDIOS AUXILIARES	554,75 €							
19	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.385,04 €							
20	SEGURIDAD Y SALUD	900,00 €							
TOTAL EJECUCION MATERIAL		30.096,42 €			4.108,55 €				6.910,50 €
CERTIFICACIÓN MENSUAL (PEM)					4.108,55 €				6.910,50 €
13%					534,11 €				898,36 €
6%					246,51 €				414,63 €
CERTIFICACIÓN MENSUAL (PC)					4.889,18 €				8.223,49 €
21%					1.026,73 €				1.726,93 €
CERTIFICACIÓN MENSUAL (PG)					5.915,90 €				9.950,43 €
PORCENTAJE EJECUTADO					13,65%				22,96%
CERTIFICACIÓN ACUMULADA (PEM)					4.108,55 €				11.019,05 €
13%					534,11 €				1.432,48 €
6%					246,51 €				661,14 €
CERTIFICACIÓN ACUMULADA (PC)					4.889,18 €				13.112,67 €
21%					1.026,73 €				2.753,66 €
CERTIFICACIÓN ACUMULADA (PG)					5.915,90 €				15.866,33 €
					13,65%				36,61%

En Zaragoza, mayo de 2.026

Fdo.: Izzat Hakim Alonso

Arquitecto Técnico Colegiada nº1.902 C.O.A.A.T.Z

SARGA, SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL, S.L.U.